

PATVIRTINTA/PRITARTA
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas
2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D-810

Plungės r. sav.

(2013 - 2015)-ŪJŲ METŲ

Plungės rajono savivaldybės teritorijos TPDR NR.: T00079381

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS

ATASKAITA

I PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Socialinė-ekonominė aplinka
2. Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas
3. Nekilnojamojo kultūros paveldas
4. Susisiekimo sistemos vystymas
5. Inžinerinė infrastruktūra

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Socialinė-ekonominė aplinka				2010	2018	Įgyvendintos priemonės: 5 Vykdomos priemonės: 20 Nepradėtos vykdyti priemonės: 21 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 47		
1.1	Bendrieji rajono vystymosi veiksniai ir prielaidos				2012	2015	Įgyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.1.1	Parengti Vietos veiklos planą (pagal URBACT 4D miestai projektą)	Parengtas planas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2012	2015	Įgyvendinta	2015-04-30	Baigtas įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo URBACT II programos finansuojamas sveikatos inovacijų projektas „4D miestai. Keturi miestų vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“.
1.2	Verslas ir investicijos				2011	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.2.1	Identifikuoti laisvus žemės sklypus ir pastatus, paruošti juos investavimui ir kasmet leisti atnaujinamą leidinį (elektroninėje formoje)	Investicijoms paruošti žemės sklypai; išleistas leidinys	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		Išleistas leidinys, kuriame pristatomi atviri investicijoms pastatai (15 vnt.) ir sklypai (12 vnt.). Informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt .
1.3	Būstas				2014	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
1.3.1	Igyvendinti daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) programą	Renovuota (modernizuota) 80 proc. rajone esančių daugiabučių namų	Vietos ūkio ir turto skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2014	2018	Vykdoma		2014 metais renovuoti (modernizuoti) 4 daugiabučiai namai. 2015 metais renovuoti (modernizuoti) 9 daugiabučiai namai.
1.4	Švietimas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
1.4.1	Įvesti savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų apskaitos sistemą	Įvesta apskaitos sistema	Švietimo skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendini mo data	Rezultato aprašymas
1.4.2	Modernizuoti Alsėdžių vidurinės mokyklos pastatą	Modernizuotas pastatas	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2010	2014	Igyvendinta	2014-08-30	2014 metais rekonstruotas Alsėdžių vidurinės mokyklos pastatas.
1.4.3	Modernizuoti Kulių vidurinę mokyklą	Modernizuotas vidurinės mokyklos pastatas (pakeista stogo danga, atlikta pastato rekonstrukcija)	Švietimo skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		2014 m. priimtas tarybos sprendimas rengti Kulių vidurinės mokyklos pastato sutvarkymo techninę dokumentaciją. 2015 m. pradėtas rengti Kulių gimnazijos kapitalinio remonto projektas.
1.4.4	Atnaujinti Stalgėnų mokyklos stogo danga ir elektros instaliaciją	Atnaujintas mokyklos stogas ir elektros instaliacija	Švietimo skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		Atnaujintas mokyklos stogas.
1.4.5	Rekonstruoti Prūsalių mokyklos-darželio pastatą	Atlikta pastato rekonstrukcija	Švietimo skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.6	Rekonstruoti Žemaičių Kalvarijos lopšelio-darželio pastatą	Rekonstruotas lopšelio-darželio pastatas	Švietimo skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		2014 m. priimtas tarybos sprendimas rengti Žemaičių Kalvarijos lopšelio-darželio pastato sutvarkymo techninę dokumentaciją. 2015 m. pradėtas rengti Žemaičių Kalvarijos lopšelio-darželio kapitalinio remonto projektas.
1.4.7	Įrengti Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos stadiono bėgimo takų dangą	Įrengta bėgimo takų danga	Švietimo skyrius	Kita	2014	2017	Igyvendinta	2014-05-30	Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ iniciatyva įgyvendintas projektas „Atnaujintas sporto aikštynas Žemaičių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									Kalvarijoje – ir jauniems, ir seniems“.
1.4.8	Atnaujinti Nausodžio mokyklos pastatą, aptverti teritoriją, prijungti prie vandens ir nuotekų tinklų	Atnaujintas pastatas, aptverta mokyklos teritorija, mokykla prijungta prie vandens ir nuotekų tinklų	Švietimo skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.4.9	Rekonstruoti Karklėnų buvusios mokyklos pastatą ir sporto aikštyną	Rekonstruotas pastatas ir sporto aikštynas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.5	Kultūra ir sportas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
1.5.1	Lauko treniruoklių aikštelių įrengimas viešosiose erdvėse	Įrengtų aikštelių skaičius	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		2015 m. birželio mėn. atidarytą pirmoji lauko gimnastikos aikštelė Plungėje. Parengtas ir planuojamų vaikų žaidimų ir lauko treniruoklių aikštelių vietų Plungės mieste projektas.
1.5.2	Renovuoti Šateikių kultūros centro pastatą ir patalpas	Renovuotas pastatas; renovuota patalpų (m2)	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2010	2015	Igyvendinta	2014-10-31	Šateikių kultūros centro pastate rekonstruotos patalpos, įrengtos naujos šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos, elektros instaliacija, kompiuteriniai tinklai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.5.3	Renovuoti Kulių kultūros centro Stalgėnų filialo pastatą ir patalpas	Renovuotas pastatas; renovuota patalpų (m2)	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.5.4	Sutvarkyti Žemaičių Kalvarijos ir Kulių kultūros centrus	Sutvarkyti 2 kultūros centrai	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		Kulių kultūros centro pastatas prijungtas prie nuotekų surinkimo tinklą.
1.5.5	Sutvarkyti Viešosios bibliotekos kaimo filialų pastatus ir patalpas bei užtikrinti filialų modernizavimo tęstinumą	Sutvarkyti Alsėdžių, Glaudžių, Karklėnų, Kulių, Narvaišių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių ir Žemaičių Kalvarijos filialai; 17 bibliotekos filialų, aprūpintų reikalavimus atitinkančia kompiuterine įranga ir interneto ryšiu	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		Kulių bibliotekoje pakeisti langai. Visuose kaimų filialuose veikia viešieji interneto prieigos taškai.
1.5.6	Įrengti patalpas Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Alsėdžių filialo veiklai	Įrengtos patalpos	Kultūros ir sporto skyrius	Kita	2014	2017	Nepradėta vykdyti		-
1.5.7	Pritaikyti buvusį Alsėdžių valsčiaus pastatą bendruomenės poreikiams	Sutvarkytas pastatas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.5.8	Įrengti / atnaujinti sporto aikšteles prie švietimo įstaigų ir kitose viešose erdvėse	Įrengtų ir atnaujintų aikštelių skaičius	Kultūros ir sporto skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		2013 m. Plungėje prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos atidaryta ekstremaliojo sporto aikštelė. Stalgėnų pagrindinėje mokykloje sutvarkytas sporto aikštynas. Milašaičių kaime įrengta universali sporto aikštelė. 2014 m.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									atnaujinti sporto aikštynai Žemaičių Kalvarijoje prie mokyklos, taip pat universali sporto aikštelė centre. Gegrėnuose sutvarkyta krepšinio aikštelė ir jos prieigos. Atnaujintos sporto aikštelės Alsėdžiuose prie mokyklos, prie buvusios Aleksandravo mokyklos. Rugsėjo mėnesį Varkaliuose atidarytas sporto aikštynas. 2015 m. prie ikimokyklinių įstaigų l/d "Pasaka", l/d "Nykštukas", l/d "Vyturėlis" ir Platelių daugiafunkcinio centro įrengtos mini futbolo aikštelės.
1.6	Sveikatos apsauga				2014	2018	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
1.6.1	Vykdyti vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo veiklas regėjimo sutrikimų, nutukimo, skoliozės profilaktikai	Organizuotų priemonių sk.; į veiklą įtrauktų asmenų sk.	Savivaldybės gydytojas	Kita	2014	2018	Vykdoma		Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja įvairias priemones vaikų ir jaunimo sveikatai sustiprinti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.6.2	Vykdyti prevencines ir profilaktines ligų programas	Organizuotų priemonių skaičius; į veiklą įtrauktų asmenų skaičius	Savivaldybės gydytojas	Kita	2014	2018	Vykdoma		Vykdomos programos: gimdos kaklelio piktybinių navikų, priešinės liaukos vėžio, mamografinės patikros dėl krūties vėžio, širdies ir kraujagyslių, vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis.
1.6.3	Pritraukti į rajoną dirbti bendrosios praktikos gydytojų ir gydytojų-specialistų	Į rajono sveikatos priežiūros įstaigas atvykusių dirbti gydytojų skaičius	Sveikatos priežiūros įstaigos	Kita	2014	2018	Vykdoma		Į rajono sveikatos priežiūros įstaigas atvyko dirbti 8 nauji specialistai.
1.6.4	Pagerinti psichiatrinės ir psichologinės pagalbos ir priklausomybės ligų gydymo prieinamumą, steigiant psichikos ir priklausomybės ligų centrą bei psichosomatinį skyrių Plungės ligoninėje	Įsteigtas centras; įsteigtų psichosomatinė lovy skaičius; vidutinis metinis pacientų skaičius	Savivaldybės gydytojas	Kita	2017	2017	Nepradėta vykdyti		-
1.6.5	Igyvendinti IT plėtrą sveikatos priežiūros įstaigose	Įdiegtos sistemos	Savivaldybės gydytojas	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.7	Socialinė rūpyba				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.7.1	Padidinti pagalbos į namus senyvo amžiaus ir neįgaliesiems žmonėms paslaugų aprėptį	Seniūnijų, kuriose pradėtos teikti pagalbos į namus paslaugos, sk.	Socialinės paramos skyrius	Kita	2010	2018	Vykdoma		-
1.7.2	Siekiant pagerinti klientų gyvenimo sąlygas, renovuoti stacionarias socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus	Renovuoti Žemaičių Kalvarijos senelių globos namai	Socialinės paramos skyrius	Kita	2011	2018	Įgyvendinta	2014-10-31	2014 m. Žemaičių Kalvarijos miestelyje atidaryti nauji Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namai.
1.7.3	Renovuoti Kulių ambulatorijos ir darželio pastatą ir pritaikyti jį socialinėms paslaugoms teikti (įskaitant savarankiško gyvenimo namus)	Renovuotas pastatas; paslauga gaunančių asmenų sk./paraiškų gauti paslaugą sk.	Socialinės paramos skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.7.4	Įsteigti vaikų dienos centrus Alsėdžiuose ir Stalgėnuose	Įsteigti 2 vaikų dienos centrai; centrus lankančių vaikų sk.	Socialinės paramos skyrius	Kita	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.7.5	Organizuoti neblaivių asmenų išblaivinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugos teikimą	Įsteigtas padalinys, vidutinis metinis klientų sk., suteiktų paslaugų sk.	Socialinės paramos skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		Laikino apgyvendinimo paslauga teikiama Plungės krizių centre, paslaugos neblaiviems asmenims neteikiamos.
1.7.6	Plėsti rajono socialinio būsto butų fondą	Socialinio būsto butų sk.	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		Iš viso Plungės rajone yra 159 socialiniai butai iš jų 6 įsigyti 2014 metais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendini mo data	Rezultato aprašymas
1.8	Turizmas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 11 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 16		
1.8.1	Plungės rajono turizmo informacijos centro ir kitų šalies bei užsienio turizmo centrų informacijos keitimosi sistemos sukūrimas	Sukurta sistema	Plungės rajono turizmo informacijos centras	Kita	2014	2018	Vykdoma		TIC nuolat talpina informaciją: https://www.facebook.com/plungeinfo/?ref=hl 2014 m. pradėtas kurti naujas internetinis puslapis: www.visitplunge.lt
1.8.2	Įdiegti rajone veikiančių viešbučių kambarių, kaimo sodybų, siūlomų maršrutų bei gidų paslaugų elektroninę rezervavimo ir turizmo informacinę sistemą	Įdiegta sistema	Kaimo turizmo asociacijos Plungės skyrius	Kita	2012	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.8.3	Sukurti rajono rekreacijos ir turizmo informacinį banką ir išteklių stebėsenos sistemą	Sukurta rekreacijos ir turizmo informacinis bankas ir išteklių stebėsenos sistema	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Valstybės biudžeto lėšos	2012	2015	Nepradėta vykdyti		-
1.8.4	Turizmo informacijos centro ir muziejaus steigimas Žemaičių	Įkurtas turizmo informacijos centras ir muziejus	Žemaičių Kalvarijos kaimo bendruomenė „Gardai“	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		2015 m. atliktas informacinio centro ir poeto V. Mačernio muziejaus pastato remontas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	Kalvarijoje								
1.8.5	Įrengti informacinių vaizdinių priemonių (nuorodų į lankytinus objektus, rodyklių, žemėlapių, stendų su objektų aprašymais) tinklą	Vietų/objektų, kuriose įrengtos informacinės vaizdinės priemonės, sk.	Plungės rajono turizmo informacijos centras	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.8.6	Prie pagrindinių į rajoną vedančių ar kertančių kelių, Plungės miesto centre, autobusų ir geležinkelio stotyse įrengti rajono turizmo informacinius stendus	Įrengtų informacinių stendų sk.	Plungės rajono turizmo informacijos centras	Kita	2012	2017	Nepradėta vykdyti		-
1.8.7	Numatyti vietas ir skatinti stovyklaviečių įrengimą Žemaitijos nacionaliniame parke	Numatytos vietos	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos	2011	2018	Vykdoma		-
1.8.8	Pritaikyti buvusią karinę bazę ekoturizmui	Ekoturizmui pritaikytas miestelis	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija	Kita	2013	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.8.9	Įrengti apžvalgos bokštą bei kitą reikalingą infrastruktūrą Reiskių tyro telmologiniame draustinyje	Įrengtas apžvalgos bokštas, privažiavimo keliai, mašinų stovėjimo aikštelė, informaciniai stendai	Telšių miškų urėdija	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.8.10	Pritaikyti Plungės rajono gamtines (botanines) vertybes pažintinio turizmo	Objektų, pritaikytų pažintiniam turizmui, sk.; parengti edukacines programas	Plungės rajono turizmo informacijos centras	Kita	2010	2018	Vykdoma		2014-2015 m. kuriami maršrutai su aprašymais (http://www.visitplunge.lt/laisvalaikis/):

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	plėtrai bei edukacinei veiklai vykdyti, sutvarkant prieigas bei parengiant aplinką tokiai veiklai ir sukuriant naujus maršrutus								1. Gamtinis maršrutas (7 obj.); 2. Asmenybių maršrutas (6 obj.); 3. Sakralinis maršrutas (6 obj.); 4. Populiariausių Plungės r. lankytinų vietų maršrutas (11 obj.); 5. Pažintinis Plungės miesto takas (8 obj.); 6. Oginskių parko maršrutas (3 obj.).
1.8.11	Plėtoti turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūrą	Sukurti pėsčiųjų, dviračių ir vandens turizmo maršrutai, autoturizmo maršrutai; įrengta viešoji turizmo infrastruktūra	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2012	2017	Vykdoma		Vykdomas projektas, kuriuo norima sukurti kompleksinę viešąją turizmo infrastruktūrą, panaudojant Žemaitijos nacionalinio parko potencialą.
1.8.12	Paruošti vandens turizmo trasas ir žemėlapius	Įrengti ženklai, rodyklės, stendai, valčių nuleidimo ir sustojimo vietos; parengtas žemėlapis	Plungės rajono turizmo informacijos centras	Kita	2011	2017	Nepradėta vykdyti		-
1.8.13	Sutvarkyti kelio atkarpą iki Žemaitės memorialinio muziejaus	Sutvarkyta kelio atkarpa	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2012	2017	Nepradėta vykdyti		-
1.8.14	Vystyti infrastruktūrą, įrengiant naujas ir rekonstruojant jau esamas prieplaukas ežeruose	Įrengtų / rekonstruotų prieplaukų sk.	Bendruomenės	Kita	2011	2018	Nepradėta vykdyti		-
1.8.1	Sutvarkyti kelio	Sutvarkyta 4,8 km	Vietos ūkio ir turto	Kita	2013	2018	Neįgyvendinta		Kelias patikėjimo

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	atkarpa iki Šaltojo karo muziejaus	kelio atkarpa	skyrius						teise perduotas VĮ "Telšių regiono keliams".
1.8.16	Turizmo trasas ženklinančios sistemos, informuojančios apie galimybę keisti keliavimo būdą, sukūrimas	Sukurta sistema; pastatytų ženklų sk.	Plungės rajono turizmo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Lopšeliuose – darželiuose pastovus grupių skaičius. 2013 m. Platelių lopšelis- darželis pertvarkytas į Platelių daugiafunkcinį centrą. 2015 m. Plungės specialioji mokykla tapo Plungės specialiojo ugdymo centru, jam suteikta teisė teikti specialiąją pagalbą šalies regiono mokiniams. Žemaičių Kalvarijos, Kulių ir Alsėdžių vidurinės mokyklos tapo gimnazijomis. Renovuojamos švietimo įstaigos. Dviračio trasos aplink Platelių ežerą atsiradimas, didinantis lankytojų skaičių.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Gyventojų skaičiaus mažėjimas – nuo 2008 metų gyventojų sumažėjo 8149-iais. Kasmet mažėjantis mokinių ir klasių komplektų skaičius, ko pasekoje 2013 m. likviduotas Plungės rajono savivaldybės, Šateikių pagrindinės mokyklos Aleksandravo pradinio ugdymo skyrius, 2015 m. Šateikių pagrindinės mokyklos Narvaišių pagrindinio ugdymo skyrius. Dėl įvairių priežasčių stringanti daugiabučių namų renovacijos programa, renovuota tik 11 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų. Nevyksta kompleksinė gyvenamųjų rajonų renovacija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendini mo data	Rezultato aprašymas
2	Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 2 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
2.1	Ekologinės apsaugos teritorijų plėtojimas				2010	2014	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
2.1.1	Parengti Žemaitijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialųjį planą	Patvirtintas planas	Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2014	Igyvendinta	2014-11-05	Parengta Žemaitijos nacionalinio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai)
2.2	Rekreacinės infrastruktūros kūrimas, palaikymas ir gerinimas				2011	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 7		
2.2.1	Alsėdžių miestelyje, jo centre ir šalia Alsėdžių tvenkinio, formuoti rekreacijai patrauklią aplinką	Išplėtoti Alsėdžių miestelio viešojo infrastruktūra	Bendruomenė	Kita	2011	2018	Vykdoma		2013 m. prie Alsėdžių piliakalnio įrengta lauko estrada, suolai žiūrovams, krepšinio aikštelė, lauko tualetai, teritorijos apšvietimas, vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkytas vandens nuvedimas, aplinka.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.2.2	Plėtoti rekreacines teritorijas Beržoro kaime, Beržoro ežero pakrantėse	Išplėtotą rekreacinę infrastruktūrą Beržoro kaime, Beržoro ežero pakrantėje	Plungės rajono savivaldybės administracija	Kita	2011	2018	Vykdoma		Prie Beržoro ežero suformuoti du rekreacinės paskirties sklypai.
2.2.3	Suprojektuoti ir įrengti paplūdimį ir poilsio zoną su mašinų stovėjimo aikštele rekreacinėje teritorijoje Kaušėnų k.	Įrengta rekreacinė zona	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		Parengtas teritorijos techninis projektas.
2.2.4	Suprojektuoti ir įrengti poilsio zoną rekreacinėje teritorijoje Noriškių k. „Kregždynes“	Įrengta rekreacinė zona	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
2.2.5	Viešosios erdvės sutvarkymas Žemaičių Kalvarijoje prie viešosios bendruomenės pirties ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Sutvarkyta teritorija; įrengta infrastruktūra	Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“	Kita	2014	2018	Įgyvendinta	2013-09-27	Sutvarkytos pirties prieigos, pastatyta lauko pavėsinė, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
2.2.6	Sutvarkyti ir rekreacijai pritaikyti Stanelių ir Grumblių gyvenviečių visuomenei skirtus žemės sklypus ir vandens telkinius	Rekreacijai pritaikyti objektai	Stanelių kaimo bendruomenė „Pietuvė“, Grumblių kaimo bendruomenė „Varnakalnis“	Kita	2014	2018	Vykdoma		Stanelių kaime sutvarkyta visuomenės poreikiams skirta teritorija: įrengta tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės, sutvarkyta prieiga prie vandens, pastatyta scena.
2.2.7	Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams	Sutvarkyti ir bendruomenės poreikiams pritaikyti objektai	Babruno seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“	Kita	2014	2018	Vykdoma		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Igyvendinant bendrojo plano sprendinius parengta ir patvirtinta:

Žemaitijos nacionalinio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai);

Kulių ir Platelių miestelių bendrieji planai, kuriais formuojamas gamtinis karkasas, sudarytos prielaidos kraštovaizdžio ekologiškai pusiausvyrai išlaikyti arba jai atkurti.

Kaušėnų rekreacinei teritorijai parengtas techninis projektas.

Beržoro ir Stanelių kaimuose sutvarkytos ir rekreacijai pritaikytos teritorijos.

Alsėdžių ir Žemaičių Kalvarijos miesteliuose sutvarkytos ir bendruomenės poreikiams pritaikytos teritorijos.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų sprendiniai prieštarauja gamtinio karkaso sprendiniams. Teritorijų planavimo dokumentu neužtikrinama kraštovaizdžio ekologinė ir regimoji pusiausvyra tarp gamtos ir žmogaus veiklos padarinių. Plungės miesto ir kitų gyvenamųjų teritorijų chaotiška plėtra į priemiestines teritorijas nekoordinuojama, vyksta neplaninga priemiestinio kraštovaizdžio urbanizacija, kuriasi fragmentiškas priemiestinis kraštovaizdis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Nekilnojamojo kultūros paveldas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
3.1	Regiono savitumą atspindinčio kultūros paveldo išsaugojimas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
3.1.1	Renovuoti turinčius kultūrinę vertę Žemaitijos kraštui būdingus gyvenamuosius pastatus-etnografines sodybas, pritaikyti juos turizmo paslaugų teikimui	Renovaciją skatinančių priemonių skaičius; pritaikytų etnografinių sodybų sk.	Kaimo turizmo asociacijos Plungės skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		2012 m. restauruota Bukantės dvaro sodyba. Projektą įgyvendino Žemaičių dailės muziejus iš Europos Sąjungos fondo lėšų.
3.1.2	Atstatyti ir restauruoti buvusią Platelių dvaro sodybą, pritaikant viešiemis turizmo poreikiams	Įrengtas tradicinių amatų centras	Žemaitijos nacionalinio parko direkcija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2018	Igyvendinta	2012-10-31	Rekonstruotas Platelių dvaro sodybos rūsys, pritaikant tradicinių amatų centrui, įsigyta amatų demonstravimui reikalinga įranga.
3.1.3	Igyvendinti kultūros paveldo programą	Igyvendinta kultūros paveldo programa	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		-
3.1.4	Sutvarkyti ir pritaikyti pažintiniam turizmui vertingiausias	Turizmui pritaikytų objektų sk.	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		2013 m. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija įrengė Gegrėnų pilakalnių pažintinį taką. 2014

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	piliakalnius								m. prie Gegrinių archeologinio komplekso įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Šarnelės bendruomenė prie Šarnelės piliakalnio įrengė atokvėpio aikštelę ir laiptus. Varkalių bendruomenė sutvarkė Varkalių piliakalnių prieigas.
3.1.5	Pritaikyti turizmo plėtrai Gandingos istorinę vietovę	Įgyvendintas projektas	Bendruomenė	Kita	2011	2018	Nep pradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vyksta nekilnojamųjų kultūros vertybių objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams darbai (buvęs Platelių dvaro kluonas, Oginskių dvaro sodyba ir kt.).

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Nepakankamas dėmesys piliakalniams, lankymo infrastruktūros įrengimui. Neprižiūrimi, bešeimininkiai kultūros paveldo objektai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Susiekimo sistemos vystymas				2012	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 13 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 17		
4.1	Rajono transporto problemų sprendimas				2012	2014	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
4.1.1	Įrengti žiedinę sankryžą kelių Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė ir Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai sankirtoje (58,50 km)	Įrengta sankryža	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2012	2014	Igyvendinta	2013-11-30	2013 m. įrengta žiedinė sankryža kelio Nr.164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 58,5 km su keliu Nr.166 Plungė-Vėžaičiai.
4.2	Eismo saugumo palaikymas ir gerinimas				2012	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 12 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
4.2.1	Atlikti kelio rekonstrukciją ir sustiprinti dangą kelyje Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai (nuo 3,10 iki 5,80 km)	Įrengta 2,70 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.2.2	Atlikti kelio rekonstrukciją ir sustiprinti dangą	Įrengta 11,03 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2016	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	kelyje Nr. 3202 Paušniai-Plateliai (nuo 0,00 km iki 11,03 km)								
4.2.3	Atlikti kelio rekonstrukciją ir sustiprinti dangą kelyje Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė (nuo 48,00 iki 58,60 km)	Įrengta 10,60 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.4	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3216 Liepgiriai-Šateikiai-Gintališkė (nuo 9,98 km iki 12,36 km)	Įrengta 2,38 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.2.5	Įrengti asfalto dangą privažiuojamajame kelyje Nr. 3228 prie Virkšų nuo kelio Salantai-Plateliai-Alsėdžiai (nuo 0,00 iki 1,05 km)	Įrengta 1,05 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2014	2016	Nepradėta vykdyti		-
4.2.6	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3206 Plungė-Medingėnai (nuo 5,58 km iki 15,105 km)	Įrengta 9,525 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2015	2017	Nepradėta vykdyti		-
4.2.7	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai (nuo 2,69 km iki 6,0 km)	Įrengta 3,31 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.8	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3215 Vieštovėnai-	Įrengta 3,31 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2017	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	Juodeikiai-Mižuikiai (nuo 0,00 km iki 3,40 km)								
4.2.9	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3208 Rietavas-Lioliai-M. Mostaičiai (nuo 15,30 km iki 17,75 km)	Įrengta 2,45 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2018	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.10	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3226 Stalgėnai-Luknėnai (nuo 0,00 km iki 1,20 km)	Įrengta 1,20 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2018	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.11	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 3207 Staneliai-Vilkaičiai (nuo 1,10 km iki 8,00 km)	Įrengta 6,90 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2015	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.12	Įrengti asfalto dangą kelyje Nr. 4603 Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas (nuo 20,44 km iki 22,11 km)	Įrengta 1,67 km dangos	VĮ „Telšių regiono keliai“	Valstybės biudžeto lėšos	2018	2018	Nepradėta vykdyti		-
4.2.13	Kelių infrastruktūros gerinimas kapitališkai remontuojant ir rekonstruojant vietinės reikšmės kelius ir gatves	Įgyvendinta Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programa; rekonstruota ~ 40 km gatvių	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2014	2018	Vykdoma		Plungės mieste sutvarkytos Genio, Laisvės, dalis Ežero gatvių. Glaudžiuose - Dvaro gatvė, Noriškių kaime - dalis Medelyno gatvės, Didvyčiuose - Beržų gatvė.
4.2.14	Įgyvendinti projektą „Antrojo kelio statyba ruože Plungė-	Įgyvendintas projektas	AB „Lietuvos geležinkeliai“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės	2012	2015	Vykdoma		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	Šateikiai“			biudžeto lėšos					
4.3	Viešojo transporto sistemos modernizavimas				2014	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
4.3.1	Nuolatos atlikti keleivių srautų tyrimus esamuose maršrutuose ir jais remiantis sudaryti minimalų prioritetinių vietinių autobusų maršrutų tinklą, įdiegiant elektronines keleivių apskaitos priemones	Įdiegta keleivių apskaitos sistema; atnaujintas ir viešinamas vietinių autobusų maršrutų tinklas	UAB „Plungės autobusų parkas“	Kita	2014	2018	Vykdoma		Nuolat atnaujinamas ir viešinamas vietinių autobusų maršrutų tinklas.
4.3.2	Įrengti autobusų laukimo paviljonus rajone	Įrengti paviljonai Karklėnuose, Juodeikiuose, Vieštvėnuose, Jovaišiškių kaime prie miesto kapinių ir Truikiuose	UAB „Plungės autobusų parkas“	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Dviračių takų aplink Platelių ežerą įrengimas. Žiedinių sankryžų įrengimas intensyviausią eismą turinčiame Krašto kelyje (164) Mažeikiai – Plungė – Tauragė.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Neužtikrintas saugus eismas visiems eismo dalyviams, nepakankamas kiekis pėsčiųjų ir dviračių takų. Lėtai vykstantis kelių infrastruktūros gerinimas, kapitališkai remontuojami ir rekonstruojami keliai. Išlieka sudėtingos eismo sąlygos pagrindinėse gatvėse ir sankryžose. Nevykdomas visuomeninio transporto modernizavimas ir maršrutinio tinklo optimizavimas, nesugebama konkuruoti su lengvaisiais automobiliais.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Inžinerinė infrastruktūra				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 10 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 14		
5.1	Vandentieka ir vandenvala				2014	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
5.1.1	Vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą Plungės rajone, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu	Nutiesta ~ 19,77 km vandentiekio ir ~ 46 km nuotekų tinklų; pastatytos ~ 30 nuotekų siurblinės; įrengti ~ 5 nuotekų valymo įrenginiai; įrengti ~ 10 vandens gerinimo įrenginiai	UAB „Plungės vandenys“	Kita	2014	2018	Vykdoma		Įrengti nuotekų valymo įrenginiai Žemaičių Kalvarijoje, Kulių, Alsėdžių mstl., Šateikių k. Pastatytos keturios nuotekų siurblinės Šateikių, Noriškių k. ir Žemaičių Kalvarijos mstl. Vandens gerinimo įrenginys pastatytas Milašaičių k. Paklota 811 m. vandentiekio tinklų ir 3178,7 m nuotekų tinklų.
5.1.2	Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus	Atlikta inventorizacija; atlikta registracija	UAB „Plungės vandenys“	Kita	2014	2018	Vykdoma		Atlikta tinklų inventorizacija Kulių, Žemaičių Kalvarijos ir naujai paklotų Platelių miesteliuose.
5.1.3	Renovuoti lietaus nuotekų sistemą Plungės mieste (įgyvendinant	Įrengtų nuotekų valymo įrenginių sk. (7); renovuota apie 20 km tinklų	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	Plungės miesto paviršinio vandens (lietaus kanalizacijos) surinkimo specialųjį planą), Babrungo, Didvyčių, Kantaučių, Narvaišių, Varkalių, Žlibinų gyvenvietėse								
5.1.4	Įrengti naujas lietaus nuotekų surinkimo sistemas Alsėdžiuose, Kuluose, Platelių, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos gyvenvietėse	Įrengtų naujų lietaus nuotekų surinkimo sistemų sk. (5)	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-
5.2	Atliekų tvarkymas				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 1 Vykdomos priemonės: 5 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
5.2.1	Padidinti šiukšliadėžių kiekį viešosiose vietose (didesnių gyvenviečių parkuose, aikštelėse, skveruose ir kt.), kad jį atitiktų rajono gyventojų ir svečių poreikius	Viešose vietose pastatytų šiukšliadėžių sk.	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		2011-2013 m. pastatyta 30 vnt. šiukšliadėžių
5.2.2	Išvalyti praicityje užterštas teritorijas nuo	Išvalytos teritorijos	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2011	2018	Vykdoma		Surinktos, perpakautos, transportuotos ir

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	aplinkai pavojingų medžiagų								utilizuotos pavojingos cheminės medžiagos iš Šateikių centrinio pesticidų sandėlio. Sandėlio angaras išvalytas bei dezinfekuotas.
5.2.3	Plėtoti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą	Sukurta komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra: įsigyti mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai su anaerobiniu pūdymu	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	Kita	2010	2018	Vykdoma		2014 m. statomi mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginiai (gamykla) su anaerobiniu pūdymu. 2015 m. pastatyti mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginiai (gamykla) su anaerobiniu pūdymu.
5.2.4	Plėtoti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Jėrubaičių sąvartyno infrastruktūrą	Įrengtos 3 atliekų kaupimo celės	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	Kita	2014	2018	Vykdoma		-
5.2.5	Surinkti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Jėrubaičių sąvartyno biodujas	Įdiegta dujų surinkimo įranga iš atliekų kaupų	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	Kita	2011	2018	Įgyvendinta	2015-09-30	Įgyvendintas projektas Jėrubaičių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo paslaugos, panaudojant jas naudingos energijos gamybai. Įrengtas Jėrubaičių sąvartyno biodujų deginimo fakelas.
5.2.6	Aprūpinti rajono individualių namų gyventojus individualiais	Individualių namų, aprūpintų konteneriais pakuočių atliekomis,	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“	Kita	2014	2018	Vykdoma		2015 m. pasirašyta sutartis kontenerių įsigijimui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	konteineriais pakuočių atliekoms (stiklui, plastmasei, popieriui) rūšiuoti	sk.							
5.3	Šilumos ūkis				2010	2018	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
5.3.1	Igyvendinti Plungės rajono zonų šilumos ūkio specialiojo plano veiksmų planą	Igyvendintos 4 priemonės	UAB „Plungės šilumos tinklai“	Kita	2012	2018	Vykdoma		2014 m. paklota nauja magistralė iš Lentpjūvės katilinės į Stoties gatvės dujines katilines.
5.3.2	Rekonstruoti ir atnaujinti rajono savivaldybėje esančius šilumos šaltinius - katilines	Rekonstruotos ir atnaujintos 3 katilinės	UAB „Plungės šilumos tinklai“	Kita	2013	2018	Vykdoma		2014 m. Prūsalių katilinėje pakeistas sugedęs tinklų cirkuliacinis siurblys. Alsėdžių kaimo katilinėje pakeistas sugedęs biokuro degiklis.
5.3.3	Sutvarkyti Plungės rajono savivaldybei priklausančius pastatus, pagerinant energetines charakteristikas	Atlikti seniūnijų ir kitų administracinių pastatų renovacijos darbai	Vietos ūkio ir turto skyrius	Kita	2010	2018	Vykdoma		2011 m. Babrungo seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. 2014 m. įgyvendintas projektas Plungės rajono savivaldybės pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas.
5.3.4	Vykdyti energijos naudojimo	Atsinaujinančių energijos išteklių dalis	LR Energetikos ministerija	Kita	2014	2018	Nepradėta vykdyti		-

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	efektyvumo plėtros, vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo projektus	padidėjusi ne mažiau kaip 23 proc. bendrojo galutinio energijos suvartojimo							


TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra miesteliuose. Plėtojama, modernizuojama Telšių regiono atliekų tvarkymo sistema.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:


Nepakankamai integruota miesto ir priemiesčių zonų infrastruktūros plėtra. Naujų gyvenamųjų kvartalų kūrimasis, mažai urbanizuotuose priemiestinėse teritorijose, kuriose neišvystyta inžinerinė infrastruktūra. Mažas naujų vartotojų prisijungimas prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų. Nepakankamas pirminis atliekų rūšiavimas.

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius





Reikalinga patikslinti Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo įstatymo, Teritorijos planavimo normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, reikalavimus, Teritorijos planavimo erdvinis duomens specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. /sakymu Nr. D1-1009, reikalavimus.

III. Prognozės

Atlikta Plungės rajono savivaldybės socialinės – ekonominės aplinkos esamos būklės analizė parodė, kad rajone nuolat mažėja gyventojų, nuo 2008 metų gyventojų sumažėjo 8149. Vyksta neplaninga priemiestinio kraštovaizdžio urbanizacija, kur nėra socialinės, inžinerinės infrastruktūros. Neužtikrinama kraštovaizdžio ekologinė ir regimoji pusiausvyra tarp gamtos ir žmogaus veiklos padarinių.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

1. Atsižvelgiant į neigiamas tendencijas koreguoti bendrojo plano sprendinius, galinčius užtikrinti planingą agrarinio kraštovaizdžio urbanizaciją.
2. Numatyti dotacijas dokumentacijos, investicinių planų, techninių projektų parengimui, skatinančias gyventojus aktyviau dalyvauti gyvenamųjų namų modernizacijos programose.
3. Numatyti prioritetus inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtrai, atsižvelgiant į esamą gyventojų tankumą.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

-

Dėl bendrojo plano keitimo:**Dėl bendrojo plano koregavimo:**

1. Nustatyti Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“, spragas ir kolizijas tarp Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ir Gamtinio karkaso brėžinio sprendinių, problemines situacijas.
2. Nustatyti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonose, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą, numatyti veiklos vystymo prioritetus, kurie leistų užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą.
3. Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramų vizualinės apsaugos reikalavimus.
4. Suplanuoti planavimo lygmenį atitinkančias perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonų funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis.
5. Integruoti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentus.
6. Numatyti konkrečias priemones planuojamos teritorijos aplinkos informaciniam suvokimui gerinti ir kraštovaizdžio vizualiniam identitetui saugoti.
7. Tikslinti urbanizuojamų teritorijų plotą, išdėstymą bei reglamentavimą, nustatyti plėtros prioritetus.
8. Racionaliai ir ekonomiškai pagrįsti ir išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose Savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą.

Kiti siūlymai:

-

V. Priedai:
